


打設日	配合	気温	試験日	養生期間	試験体A			試験体B			試験体C			平均強度	備考
					KN	N/mm2	KN	N/mm2	KN	N/mm2	KN	N/mm2	KN		
12月11日	金	24-15-20	10	12月7日	6日	141.4	18.0	134.2	17.1	233.0	29.7	17.55	合格		
				1月11日	41日	214.0	27.3	217.0	27.6	264.0	33.6	28.20			
				2月10日	71日	234.0	29.8	236.0	30.1	264.0	33.6	31.17			
12月4日	月	24-15-20	11	12月7日	3日	125.4	16.0	121.6	15.5	236.0	30.1	15.73	合格		
				1月11日	38日	226.0	28.8	197.0	25.1	263.0	33.5	27.98			
				2月10日	68日	226.0	28.8	174.0	22.2	263.0	33.5	28.15			
12月5日	火	24-15-20	11	12月7日	2日	131.2	16.7	131.8	16.8	236.0	30.1	16.75	合格		
				1月11日	37日	218.0	27.8	184.0	23.4	226.0	28.8	27.09			
				2月10日	67日	197.0	25.1	204.0	26.0	226.0	28.8	26.62			
12月6日	水	24-15-20	9	12月7日	1日	96.6	12.3	94.0	12.0	207.0	26.4	12.14	合格		
				1月11日	36日	219.0	27.9	216.0	27.5	222.0	28.3	27.26			
				2月10日	66日	238.0	30.3	234.0	29.8	222.0	28.3	29.47			
12月7日	木	24-15-20	13	12月16日	9日	150.8	19.2	153.6	19.6	235.0	29.9	19.39	合格		
				1月11日	35日	220.0	28.0	213.0	27.1	227.0	28.9	28.37			
				2月10日	65日	193.0	24.6	250.0	31.8	224.0	28.5	28.45			
12月8日	金	24-15-20	14	12月16日	8日	156.4	19.9	165.8	21.1	232.0	29.6	20.52	合格		
				1月11日	34日	219.0	27.9	215.0	27.4	224.0	28.5	28.28			
				2月10日	64日	214.0	27.3	217.0	27.6	224.0	28.5	27.81			
12月11日	月	24-15-20	15	12月16日	5日	96.2	12.3	117.6	15.0	200.0	25.5	13.62	合格		
				1月11日	31日	197.0	25.1	180.0	22.9	200.0	25.5	23.82			
				2月10日	61日	234.0	29.8	245.0	31.2	200.0	25.5	28.83			
12月12日	火	24-15-20	8	12月16日	4日	100.8	12.8	107.6	13.7	203.0	21.8	13.27	合格		
				1月11日	30日	173.0	22.0	165.0	21.0	203.0	25.9	20.93			
				2月10日	60日	214.0	27.3	217.0	27.6	203.0	25.9	26.92			
12月13日	水	24-15-20	13	12月16日	3日	102.0	13.0	106.0	13.5	201.0	21.8	13.25	合格		
				1月11日	29日	184.0	23.4	200.0	25.5	201.0	25.6	23.57			
				2月10日	59日	197.0	25.1	232.0	29.6	201.0	25.6	26.75			
12月14日	木	24-15-20	7	12月16日	2日	106.6	13.6	102.0	13.0	207.0	26.4	13.29	合格		
				1月11日	28日	155.0	19.7	192.0	24.5	226.0	28.8	23.52			
				2月10日	58日	192.0	24.5	220.0	28.0	226.0	28.8	27.09			
12月15日	金	24-15-20	8	12月16日	1日	76.4	9.7	88.6	11.3	154.0	19.6	10.51	合格		
				1月11日	27日	150.0	19.1	170.0	21.7	154.0	19.6	20.13			
				2月10日	57日	203.0	25.9	176.0	22.4	199.0	25.4	24.54			

打設日	配合	気温	試験日	養生期間	試験体A		試験体B		試験体C		平均強度	備考	
					KN	N/mm ²	KN	N/mm ²	KN	N/mm ²			
12月18日	月	24-15-20	7	1月11日	24日	133.6	17.0	168.8	21.5	179.0	22.8	19.26	
				2月10日	54日	177.0	22.5	183.25	23.3	166.25	21.2	22.22	○
				2月10日	54日	178.0	22.7	179.0	22.8	166.25	21.2	22.22	○
12月19日	火	24-15-20	7	1月11日	23日	126.0	16.1	164.0	20.9	177.0	22.5	18.47	
				2月10日	53日	186.0	23.7	182.25	23.2	186.0	23.7	23.15	○
				2月10日	53日	178.0	22.7	167.0	21.3	186.0	23.7	22.55	○
12月20日	水	24-15-20	8	1月11日	22日	148.0	18.9	142.8	18.2	175.0	22.3	18.52	
				2月10日	52日	167.0	21.3	193.0	24.6	180.0	22.9	22.72	○
				2月20日	62日	181.0	23.1	190.4	24.3	180.0	22.9	23.41	○
12月21日	木	24-15-20	8	1月11日	21日	105.4	13.4	142.0	18.1	186.25	23.7	15.76	
				2月10日	51日	191.0	24.3	172.0	21.9	177.0	22.5	23.32	○
				2月20日	61日	189.1	24.1	192.4	24.5	177.0	22.5	23.72	○
12月22日	金	24-15-20	9	1月11日	20日	151.2	19.3	165.0	21.0	186.4	21.5	20.14	
				2月10日	50日	178.4	22.7	181.0	23.1	203.0	25.9	22.41	○
				2月20日	60日	198.4	25.3	183.0	23.3	195.0	24.8	24.82	○
12月25日	月	24-15-20	8	1月11日	17日	186.4	23.7	169.6	21.6	195.0	22.68	22.68	
				2月10日	47日	201.0	25.6	176.0	22.4	198.1	25.2	24.29	○
				2月20日	57日	191.0	24.3	180.0	22.9	198.1	25.2	24.17	○
12月26日	火	24-15-20	11	1月11日	16日	140.0	17.8	134.2	17.1	186.25	23.30	17.46	
				2月10日	46日	173.0	22.0	189.4	24.1	183.0	23.3	24.05	○
				2月20日	56日	187.0	23.8	196.4	25.0	183.0	23.3	24.05	○
12月27日	水	24-15-20	9	1月11日	15日	142.6	18.2	151.4	19.3	179.25	22.84	18.73	
				2月10日	45日	176.55	22.5	182.0	23.2	190.4	24.3	22.84	○
				2月20日	55日	171.0	21.8	187.0	23.8	190.4	24.3	23.29	○
12月28日	木	24-15-20	10	1月11日	14日	158.8	20.2	142.0	18.1	178.0	22.7	19.16	
				2月10日	44日	183.0	23.3	175.0	22.3	183.0	22.7	22.76	○
				2月20日	54日	192.4	24.5	191.4	24.4	183.0	23.3	24.07	○

24.2.20



新屋コンクリート株式会社

本社営業所

仙台市青葉区山王 3-9-1

TEL 0222(27)8911

FAX 0222(27)8912

本社工場

仙台市青葉区字新田 1-1-1

TEL 0222(39)5551

FAX 0222(39)5551

